

Картотека выполненных объектов



ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД,
ЦЕХ №8

Ремонт бетонного основания



17762

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Основание до начала работ

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Шлифовка стяжки из состава Стармекс ФМ7

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Организация технологических пропилов

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Организация технологических пропилов

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Замер величины относительной влажности

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Вид подготовленного основания для последующего нанесения ДенТоп ПМ 600

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Материалы производства "Гидрозо" на объекте

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Инструктаж перед началом работ по нанесению цементно-полиуретанового грунтовочного состава ДенТоп ПМ 600 представителем "Гидрозо"

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Нанесение цементно-полиуретановый грунтовочного состава ДенсТоп ПМ 600

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Вид загрузочного основания цементно-полиуретановым составом ДенТоп ПМ 600

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Вид загнутовоного основания цементн-полиуретановис составом ДенсТоп ПМ 600

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Следующий этап , приготовление цементн-полиуретанового покрытия ДенТоп ПМ 605 Тревел

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Нанесение и распределение состава ДенТоп ПМ 605 Трвел , толщина покрытия регулируется с помощью "Ракли с регулируемым зазором" с последующей прокаткой игольчатым валиком

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Прикатка валиком для получения однородного состава

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Вид нанесенного цементн-полиуретанового покрытия ДенсТоп ПМ 605
Тровел

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Вид нанесенного цементн-полиуретанового покрытия ДенсТоп ПМ 605
Тровел

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Вид нанесенного цементн-полиуретанового покрытия ДенсТоп ПМ 605
Тровел

Первоуральский новотрубный завод, Цех №8



Вид нанесенного цементн-полиуретанового покрытия ДенсТоп ПМ 605
Тровел

Сводная информация об объекте



Вид работ

Ремонт бетона

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

220

Местоположение

г. Первоуральск

Дата проведения работ

Август 2023

Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 106
Стармекс ФМ7
ДенсТоп ПМ 605 Тровел
ДенсТоп ПМ 600