

Картотека выполненных объектов



ОБЩЕЖИТИЕ

Гидроизоляция плиты



18804

## Общежитие



Материалы Гидрозо на объекте

## Общезитие



Шлифовка стен чашками перед нанесением гидроизоляции

Общеститие



Расшивка отверстий из под шпилек

## Общежитие



Расшитые отверстия от шпилек опалубки перед чеканкой ремонтным составом

Общежитие



Заделка отверстий от шпилек ремонтным составом Стармекс РМЗ

Общезитие



Загерметизированные отверстия от шпилек опалубки и отремонтированная усадочная трещина составом Стармекс РМЗ

Общежитие



Галтель из ремсостава Стармакс РМЗ на примыкании плита-стена

Общезитие



Приготовление эластичной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс

Общезитие



Нанесение шпателем эластичной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс

Общежитие



Проложенный гидрофильный шнур Манодил Свелл X-2010 перед заливкой стены

## Общезитие



Уложенный шнур Манодил Свелл X-2010 в холодном шве перед бетонированием

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Общественные здания

### Площадь, кв.м.

2000

### Местоположение

г. Керчь

### Дата проведения работ

Ноябрь 2024

### Материалы и оборудование

Стармекс РМЗ  
Стармекс Сил Флекс  
Манодил Свелл