

Картотека выполненных объектов



ПАРКИНГ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Герметизация швов паркинга



## Паркинг жилого комплекса



Швы паркинга до начала работ

Паркинг жилого комплекса



Механическая очистка основания шлиф. машиной от цементного молочка и прочих дефектов

Паркинг жилого комплекса



Подготовка участка для монтажа гидроизоляционных лент Манодил Про методом просушки и обеспыливания основания

Паркинг жилого комплекса



Подготовка материала. Замешивание двухкомпонентного клея Манопокс 331

Паркинг жилого комплекса



Нанесение клея Манопокс 331 на основание и укладка гидроизоляционной ленты Манодил Про

## Паркинг жилого комплекса



Монтаж гидроизоляционной ленты Манодил Про. Общий вид небольшого участка

Паркинг жилого комплекса



Смонтированные гидроизоляционные ленты на покрытии паркинга

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Жилые здания

### Площадь, кв.м.

100

### Местоположение

г. Екатеринбург

### Дата проведения работ

Июнь 2014

### Материалы и оборудование

Манопокс 331  
Манодил Про, ширина 200 мм,  
толщина 1 мм