

Картотека выполненных объектов



КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

Ремонт составной колонны микроцементом



Квартира в жилом комплексе



Подготовка шва. Монтаж инъекционных пакеров "БМ 2830" в предварительно просверленные шпury. Очистка шва водой под давлением.

Квартира в жилом комплексе



Увлажнение бетона для заделки шва тиксотропным ремонтным составом с полимерной фиброй "Стармекс РМ 3" (Восстановление геометрии колонны).

Квартира в жилом комплексе



Замешивание ремонтного состава "Стармекс РМ 3" в необходимой пропорции с водой.

Квартира в жилом комплексе



Нанесение тиксотропного ремонтного состава "Стармекс РМ 3" на поврежденные участки. Восстановление геометрии колонны.

Квартира в жилом комплексе



Микроцементный состав "Максгрут Инжекшн" на объекте. Общий вид материала.

Квартира в жилом комплексе



Замешивание микроцементного состава "Максгрут Инжекшн" в необходимой пропорции с водой.

Квартира в жилом комплексе



Прокачка насоса для микроцементов "БМ 0220" перед началом процесса инъектирования. (Заполнение системы, вытравление воздуха).

Квартира в жилом комплексе



Процесс инъектирования микроцементов "Максгрут инжекшн" (Общий вид) в установленные пакеры. После инъектирования требуется технологическ

Сводная информация об объекте



Вид работ

Инъектирование
Ремонт бетона

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

5

Местоположение

г. Екатеринбург

Дата проведения работ

Май 2015

Материалы и оборудование

БМ 2830 Пакер 18/105 мм, с обратным клапаном, пластик Максгрут Инжекшн 1К ручной насос (БМ 0220) Стармекс РМЗ