

Картотека выполненных объектов



МОНУМЕНТ ПЕРВОКОННИКАМ

Реставрация памятника архитектуры



5257

Монумент Первоконникам



Материалы Гидрозо на объекте

Монумент Первоконникам



Подготовленное основание, убрали структурно непрочные элементы

Монумент Первоконникам



Нанесение Маногард ПСМ с целью укрепить слабое основание

Монумент Первоконникам



Приготовление Стармекс РМ Супер

Монумент Первоконникам



Заполнение дефектов ремонтным составом

Монумент Первоконникам



Распределение состава мастерком

Монумент Первоконникам



Выравнивание ремонтного состава Стармекс РМ Супер

Монумент Первоконникам



Отремонтированная поверхность перед окраской

Монумент Первоконникам



Паропроницаемое окрасочное покрытие ДенСтон АК 220

Монумент Первоконникам



Нанесение ДенсТоп АК 220 - специального защитного эластичного покрытия на акриловой основе

Монумент Первоконникам



Покрытие ДенсТоп АК 220

Монумент Первоконникам



Финишный вид после окраски

Сводная информация об объекте



Вид работ

Защита
Ремонт бетона

Вид объекта

Памятники архитектуры

Площадь, кв.м.

300

Местоположение

г. Ростов-на-Дону

Дата проведения работ

Июль 2020

Материалы и оборудование

Стармекс РМ5
ДенсТоп АК 220
Манодил Цем
Стармекс РМ Супер
Маногард ПСМ