

Картотека выполненных объектов



ТЕХНОПАРК НА БАКУНИНСКОЙ, Г. МОСКВА

Усиление несущих конструкций



Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Подготовка поверхности бетона плиты перекрытия перед нанесением материалов

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Усиление плиты перекрытия между второстепенными балками

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Усиление главной балки с хомутами

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Общий вид следующего этапа работ

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Подготовка поверхности для следующего этапа работ

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Выравнивание поверхности материалом Манопокс 331

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Нанесение промежуточного слоя. Материал Манопокс 372, Манопокс Тикс.

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Нанесение материала Армошел КВ 200

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Вид завершеного этапа работ

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Запас материала Армошел KB 200 на следующий этап аналогичных работ

Технопарк на Бакунинской, г. Москва



Вид усиленной конструкции, плита перекрытия

Сводная информация об объекте



Вид работ

Усиление

Вид объекта

Общественные здания

Площадь, кв.м.

1500

Местоположение

г. Москва

Дата проведения работ

Октябрь 2011

Материалы и оборудование

Манопокс 331
Армошел КВ 200
Манопокс 372
Манопокс Тикс