

Картотека выполненных объектов



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Ремонт несущей конструкции



2648

Производственные помещения



Общий вид основания до подготовки под систему усиления.

Производственные помещения



Проверка влажности основания перед ремонтными работами спец. оборудованием компании Гидрозо. Имеется в продаже.

Производственные помещения



Грунтование основания эпоксидной грунтовкой ДенТоп ЭП 100/106

Производственные помещения



Полимерный ремонтный состав Манопокс 331 на площадке.

Производственные помещения



Комплект полимерного ремонтного состава Манопокс 331 компоненты А и Б.

Производственные помещения



Затворение компонентов А+Б. Смешение с помощью миксера.

Производственные помещения



Включение в смесь специализированного состава Манопокс Тикс для загущения полимерного ремонтного состава и придания ему тиксотропности

Производственные помещения



Восстановление геометрии, ремонт каверн и трещин. Детализация.

Производственные помещения



Ремонт перепадов и оштукатуривание для придания требований перепадов и ровности основания перед монтажом системы усиления.

Производственные помещения



Итог выравнивания и ремонта основания для монтажа системы усиления
ФАП.

Сводная информация об объекте



Вид работ

Ремонт бетона

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

100

Местоположение

Челябинская область

Дата проведения работ

Июнь 2015

Материалы и оборудование

Манопокс 331
ДенсТоп ЭП 106
Манопокс Тикс